

Baubeschreibung für die Errichtung der Minigolfanlage

Folgend aufgeführte Arbeitsschritte sind für die Errichtung der Anlage notwendig.

<u>Tätigkeit</u>	<u>Dauer</u>	<u>Lärminintensiv(Ja/Nein)</u>
------------------	--------------	--------------------------------

Grobplanung	3 Tage	Ja
-------------	--------	----

Verdichtungsarbeiten für Grobplanung	2 Tage	Ja
---	--------	----

Diese Arbeiten sollen bis zum Abschluss der offiziellen Bausaison durchgeführt werden.

Umfassung des Geländes(Randsteine)	4 Tage	Nein
---------------------------------------	--------	------

Schneidearbeiten Bordsteine(50 Stk)	2 Tage	Ja
--	--------	----

Die Schneidearbeiten sollen wenn möglich, im Hafengelände durchgeführt werden.

Lieferung und Einbau + Verdichten des Muschelkieses	3 Tage	Ja
--	--------	----

Der Einbau erfolgt mit Maschineneinsatz.

Herstellen der Zaunanlage	4 Tage	Nein
---------------------------	--------	------

Lieferung und Errichtung der Minigolfanlage	5 Tage	Nein
--	--------	------

Bepflanzung der Fläche	2 Tage	Nein
------------------------	--------	------

Aufstellen des Bauwagens Montage Photovoltaikanlage	1 Tag	Nein
--	-------	------

Restarbeiten	2 Tage	Nein
--------------	--------	------

Gesamtdauer lärmintensive Arbeiten: 10 Tage +/- 2 Tg

Gesamtdauer aller Arbeiten: 28 Tage +/- 2 Tg

Diese Beschreibung dient als Anhaltspunkt und ist nicht verbindlich.

Die Lieferzeit der Minigolfanlage beträgt zurzeit 6 Wochen. Es wird angestrebt, die Anlage bis Ende Juli fertigzustellen.